

Daugiabučio gyvenamojo namo, Lauko g. 30A, Vilkaviškis, atnaujinimas (modernizavimas)

ATASKAITA APIE PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGĄ

2021-12-31

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintas daugiabučių namų atnaujinimo energinio efektyvumo didinimo Programos administratorius – UAB "Vilkuva";

Daugiabučio gyvenamojo namo, Lauko g. 30A, Vilkaviškis bendrojo naudojimo objektų valdytojas – DNSB "Svajonė";

* BETA – VšĮ "Būsto energijos taupymo agentūra"

Pavadinimas	Data	Dokumento numeris / rezultatas	Pastabos
Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas patvirtinti Investicijų planą ir pasirinkti priemonių paketą	2019-01-24	Balsavo 39 butų ir kitų patalpų savininkai: "Už" - 39, "Prieš" - 0	Investicijų planas patvirtintas, pasirinktas II priemonių paketas; Maksimali galima statybos darbų vertė (kreditas) – 818 620,00 Eur
BETA Investicijų planui suteikė identifikacinį numerį	2019-02-14	ALJS60402	
BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą	2019-03-27	B3.2-48	
Finansuotojas AB "Šiaulių bankas" priėmė sprendimą finansuoti namo atnaujinimą (modernizavimą)	2019-06-05	83	Maksimali galima suteikti kredito suma statybos darbams – 818 620,00 Eur
Su BETA pasirašyta Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis	2019-07-24	B6.1-2019-93	
Konkursas CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis Techninio darbo projekto parengimui ir Projekto vykdymo priežiūrai	2019-08-21	CPO127681 Laimėtojas – UAB "Strukta"	Laimėtojo kaina – 11 614,79 Eur <i>Šias išlaidas apmoka BETA</i>
Konkursas CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis Techninio darbo projekto ekspertizei	2019-11-05	CPO130926 Laimėtojas – UAB "Ekspertika"	Laimėtojo kaina – 3 242,8 Eur <i>Šias išlaidas apmoka BETA</i>
Rengiamo Techninio darbo projekto viešas aptarimas	2019-10-24	Dalyvavo 32 butų ir kitų patalpų savininkai	
Atlikta Techninio darbo projekto ekspertizė	2020-01-08	19-11/01	UAB "Ekspertika "
Užbaigtas Techninis darbo projektas	2020-01-08	19-036-TDP	UAB "Strukta"
Gautas Statybą leidžiantis dokumentas	2020-02-11	LAP-45-200211-00005	
Konkursas CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis Statybos darbams atlikti (vertinimo kriterijus - mažiausia kaina)	2020-03-23	CPO137664 Laimėtojas – UAB "Kauno statybų ranga"	Laimėtojo kaina – 801 808,23 EUR Apmokama kredito lėšomis tiesiogiai rangovui proporcingai atliktiems darbams
Konkursas CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis Statinio statybos techninei priežiūrai atlikti	2020-04-16	CPO 138283 Laimėtojas – UAB "Sumaja" (Dainius Adaškevičius)	Laimėtojo kaina – 9 895,00 EUR Šias išlaidas apmoka BETA tiesiogiai statybos tech.prižiūrėtojui proporcingai atliktiems darbams
Statybvietė perduota rangovui	2020-05-18	Nr. 01	Rangovas UAB "Kauno statybų ranga"
Pasirašyta Kredito sutartis dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo	2020-07-07	DNKS-2020-0052-10	AB "Šiaulių bankas"

Iki 2020-06-30 dienos yra atikta ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (UAB "Sumaja", D.Adaškevičius) priimta statybos darbų, proc.	Iki 2020-06-30	3,80 %	Procentas nuo visų numatytų atlikti darbų
Iki 2020-09-30 dienos yra atikta ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (UAB "Sumaja", D.Adaškevičius) priimta statybos darbų, proc.	Iki 2020-09-30	33,32 %	Procentas nuo visų numatytų atlikti darbų
Iki 2020-12-31 dienos yra atikta ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (UAB "Sumaja", D.Adaškevičius) priimta statybos darbų, proc.	Iki 2020-12-31	59,27 %	Procentas nuo visų numatytų atlikti darbų
Iki 2021-03-31 dienos yra atikta ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (UAB "Sumaja", D.Adaškevičius) priimta statybos darbų, proc.	Iki 2021-03-31	88,46 %	Procentas nuo visų numatytų atlikti darbų
Iki 2021-06-30 dienos yra atikta ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (UAB "Sumaja", D.Adaškevičius) priimta statybos darbų, proc.	Iki 2021-06-30	90,21 %	Procentas nuo visų numatytų atlikti darbų
Iki 2021-09-30 dienos yra atikta ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (UAB "Sumaja", D.Adaškevičius) priimta statybos darbų, proc.	Iki 2021-09-30	90,21 %	Procentas nuo visų numatytų atlikti darbų
Iki 2021-12-31 dienos yra atikta ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (UAB "Sumaja", D.Adaškevičius) priimta statybos darbų, proc.	Iki 2021-12-31	90,21 %	Procentas nuo visų numatytų atlikti darbų

UAB "Vilkuva" komunalinių patarnavimų skyriaus vedėja
Vilija Kriščiukaitienė